



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 46 del 03 FEBBRAIO 2022

OGGETTO A/G.C. n. 86 – lavori di consolidamento statico della galleria del ripartitore principale irriguo Sinistra Sele – lavori secondari Campo Pozzi – 1° stralcio – provvedimenti

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 03 del mese di Febbraio nella sede Consortile, convocata con avviso N. 1140 spedito in data 27.01.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	NO
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	NO
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Iannelli Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso

Assume la Presidenza il Sig. Roberto Ciuccio

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

Assistono, altresì, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto il Dott. Bennet Vincenzo Presidente del Collegio dei revisori dei conti, il Dott. Citro Bartolomeo e il Dott. Memoli Carmine, componente del collegio dei revisori dei conti

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 8 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- il Commissario ad Acta della Gestione attività ex Agensud con decreto n° 147 del 21.6.2007 ha finanziato la realizzazione del "Progetto A/G.C. n. 86 - Consolidamento statico della galleria del ripartitore principale irriguo in sinistra Sele" dell'importo complessivo di € 14.950.000,00, facente parte del Programma Nazionale Irriguo - Legge 350/2003 art. 4 commi 31, 37 e 177 e Legge 296/2006 commi 507 e 1058÷1060;
- con decreto Ministeriale del Commissario ad Acta n.23 del 03/02/2009, è stato rideterminato il finanziamento per un importo assentito pari ad € 13.910.685,62;
- con successivo Decreto del Commissario Agensud n. 284 del 10.11.2014 l'importo complessivo assentito pari ad € 13.910.685,62, veniva suddiviso in "lavori principali - € 9.275.921,80" (collaudati in data 30/03/2016) e "lavori secondari ristrutturazione campo pozzi € 872.410,35" con scadenza della Concessione al 20.09.2018;
- con delibera di D.A. n. 471 del 06.10.2015 è stato approvato il progetto esecutivo stralcio relativo all'intervento "lavori secondari ristrutturazione campo pozzi € 872.410,35";
- i suddetti lavori "A/G.C. n. 86 - Lavori secondari esecuzione campo pozzi" sono stati aggiudicati, in via definitiva (deliberazione commissariale di affidamento n. 214 del 29.11.2017), all'A.T.I. G.M.V. s.r.l. con socio unico (Capogruppo) - Impianti Elettrici Di Dario Pasquale (Mandante), che ha offerto un ribasso percentuale del 10,436%, per un importo, al netto degli oneri di sicurezza, pari ad € 757.984,18 con termine di ultimazione dei lavori fissato per il giorno 17.05.2018;
- il Ministero per le Politiche Agricole, con Decreto DISR 01 – n. 9669 del 26/02/2019, prendeva atto della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n.1 riferita ai lavori secondari, ad invarianza di impegno, ed approvava il nuovo quadro economico di spesa della concessione rimodulato, restando confermato il finanziamento assentito al Consorzio per € 13.910.685,72;
- tra l'ATI (G.M.V. s.r.l.-Impianti Elettrici Di Dario Pasquale) ed il Consorzio è stato stipulato Atto di sottomissione N.1 in data 20.12.2018 al n. 409 di repertorio Interno, registrato all'Agenzia delle Entrate il 20.12.2018 al N. 1573 Serie III^A riguardante i lavori di Perizia di variante e suppletiva N.1 per un importo netto aggiuntivo di € 115.116,80 oltre IVA, corrispondente al 14,68% dell'importo originario di contratto;
- nel succitato Decreto Ministeriale, DISR 01/9669 del 26/02/2019, il Consorzio veniva autorizzato a presentare una nuova progetto a valere sulla somma accantonata e prevista nell'originaria concessione, per la sola risorsa economica riservata ad eventuale utilizzo per opere complementari e/o supplementari pari ad € 207.862,88;
- con Delibera della D.A. N.107 del 21.11.2019, è stato approvato il PROGETTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI "POZZO A" per un importo di lavori pari ad € 153.330,50 oltre IVA ed è stato approvato il nuovo quadro economico che ridetermina il finanziamento rimanendo invariato l'importo di concessione;
- il Ministero per le Politiche Agricole, con Decreto DISR 01 – n. 6749 del 21/02/2020, acquisito al prot. del Consorzio al n. 5298 del 19/03/2020, ha approvato il progetto dei "lavori supplementari Pozzo A "con finanziamento a carico dello Stato rideterminando il seguente quadro economico:

AGC 86-LAVORI SECONDARI CAMPO POZZI		DECRETO N. 9669 DEL 26/02/2019 (PERIZIA DI VARIANTE N. 1)	DECRETO N. 6749 DEL 21/02/2020 - PRESA ATTO PROGETTO LAVORI SUPPLEMENTARI
A.- Lavori in appalto			
A.1	LAVORI PRINCIPALI	€ 7.831.957,33	€ 7.831.957,33
	a corpo	€ 792.392,58	€ 792.392,58
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 641.737,86	€ 641.737,86
	Importo totale	€ 9.266.087,77	€ 9.266.087,77
A.2	Lavori secondari - ESECUZIONE CAMPO POZZI		
	Lavori a corpo	€ 871.531,00	€ 871.531,00
	Oneri per la sicurezza	€ 27.671,72	€ 27.671,72
	TOTALE LAVORI SECONDARI	€ 899.202,72	€ 899.202,72
A.2	PROGETTO LAVORI SUPPLEMENTARI		
	Lavori a corpo		€ 151.090,10
	Oneri per la sicurezza		€ 2.240,40
	TOTALE LAVORI SECONDARI		€ 153.330,50
	TOTALE A)	€ 10.165.290,49	€ 10.318.620,99
B	Somme a disposizione		
B.1.-	Rilievi e indagini per campo pozzi e consulenza	€ 84.571,90	€ 97.665,40
B.2.-	Allacciamenti e spostamenti reti servizi	€ 1.000,00	€ 7.486,06
B.3.-	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e	€ 1.000,00	€ 500,00
B.4.-	Imprevisti	€ -	€ -
B.4.1-	Lavori in economia	€ -	€ -
B.4.2	Lavori di somma urgenza compensati in economia	€ 423.692,26	€ 423.692,26
B.4.3	Procedure espropriative indennità di asservimento ed esproprio (Campo pozzi)	€ 14.464,44	€ 14.464,44
B.5.-	Accantonamento (ex art.133 co. 4 del DLGvo 163/2006 ora 106 D.Lgs 50/2016 e s.m.ed i.)	€ 1.500,00	€ -
B.6.-	Spese tecniche comprendenti		
B.6.1.	Oneri per incarichi di progettazione, direzione lavori, sicurezza, validazione e simili affidati a professionisti esterni	€ 84.353,52	€ 84.353,52
B.6.2.	Incentivo ex art. 92 del DLGvo 163/2006	€ 229.192,77	€ 229.192,77
B.6.3.	Spese generali forfetarie connesse all'appalto	€ 315.000,00	€ 315.000,00
B.6.4.	Attività di consulenza e di supporto	€ 110.575,97	€ 112.135,40
B.6.5.	Commissioni giudicatrici	€ 25.211,27	€ 26.269,00
B.6.6.	Pubblicità e spese di gara	€ 7.963,24	€ 8.500,00
B.6.7.	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 60.000,00	€ 60.000,00
B.6.7. 1	Collaudo statico	€ 24.500,00	€ 24.500,00
B.6.8.	Alta Sorveglianza	€ 45.000,00	€ 45.000,00
B.7.-	I.V.A.	€ 2.317.369,76	€ 2.351.220,56
	Totale somme a disposizione	€ 3.745.395,13	€ 3.799.979,41
	Importo totale A+B	€ 13.910.685,62	€ 14.118.600,40
	Accantonamento per opere complementari	€ 207.862,88	
	Accantonamento per contenziosi	€ 103.931,43	€ 103.931,43
	ECONOMIE TOTALI DI CONCESSIONE	€ 727.520,07	€ 727.520,07
	TOTALE IMPORTO FINANZIATO	€ 14.950.000,00	€ 14.950.051,90

- con tale Decreto il Ministero per le Politiche Agricole ha rideterminato il quadro economico di Concessione per un finanziamento assentito pari ad € 14.118.600,40 con una somma a carico del Consorzio di € 51,90 non rientrante nel finanziamento;
- nel medesimo Decreto è stata autorizzata la proroga della Concessione "in sanatoria" al 31/12/2020;
- per l'affidamento dei lavori supplementari la Stazione Appaltante ha inteso porre un quesito all'ANAC invocando l'applicazione dell'art. 106 del vigente codice degli appalti;
- l'ANAC con propria nota del 09/04/2020, acquisita al prot. del Consorzio n. 6126 del 10/04/2020, esprimeva parere favorevole all'esecuzione dei lavori suppletivi alla medesima impresa del contratto originario;
- con delibera di D.A. n. 166 del 16.04.2020 fu preso atto del Parere espresso dall'ANAC affidando i lavori "PROGETTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI "POZZO A" all'impresa A.T.I. G.M.V. s.r.l. - Impianti Elettrici Di Dario Pasquale perché in linea con i principi dell'art. 106 comma 1 lettera b del DLGS 50/2016 e s.m. ed i;
- per tali lavori supplementari è stato stipulato con l'A.T.I. G.M.V. s.r.l. - Impianti Elettrici Di Dario Pasquale un contratto aggiuntivo n. 2 in data 11.06.2020 registrato al Repertorio Interno al n. 432 e presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Agropoli in data 11.06.2020 Registro serie III/A 554;
- il quadro economico di concessione rimodulato a seguito dell'affidamento risultava il seguente:

**QUADRO DI CONCESSIONE DECRETO 6749 DEL 21 FEBBRAIO
2020 E RIDETERMINAZIONE A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI
SUPPLEMENTARI POZZO A**

AGC 86-LAVORI SECONDARI CAMPO POZZI	DECRETO 6749 DEL 21/02/2020	RIDETERMINATO PER AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI
A.- Lavori in appalto		
A.1 LAVORI PRINCIPALI	€ 7.831.957,33	€ 7.831.957,33
a corpo	€ 792.392,58	€ 792.392,58
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 641.737,86	€ 641.737,86
Importo totale	€ 9.266.087,77	€ 9.266.087,77
A.2 Lavori secondari - ESECUZIONE CAMPO POZZI		
Lavori a corpo	€ 871.531,00	€ 871.531,00
Oneri per la sicurezza	€ 27.671,72	€ 27.671,72
TOTALE LAVORI SECONDARI	€ 899.202,72	€ 899.202,72
A.2 PROGETTO LAVORI SUPPLEMENTARI		
Lavori a corpo	€ 151.090,10	€ 135.322,34
Oneri per la sicurezza	€ 2.240,40	€ 2.240,40
TOTALE LAVORI SECONDARI	€ 153.330,50	€ 137.562,74
TOTALE A)	€ 10.318.620,99	€ 10.302.853,23
B Somme a disposizione		
B.1.- Rilievi e indagini per campo pozzi e consulenza	€ 97.665,40	€ 97.665,40
B.2.- Allacciamenti e spostamenti reti servizi	€ 7.486,06	€ 7.486,06
B.3.- Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e	€ 500,00	€ 500,00
B.4.-IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	€ -	€ -
B.4.1 Imprevisti	€ -	€ -
B.4.2 Lavori di somma urgenza compensati in economia	€ 423.692,26	€ 423.692,26
B.4.3 Procedure espropriative indennità di asservimento ed	€ 14.464,44	€ 14.464,44
B.5.- Accantonamento (ex art.133 co. 4 del DLGvo	€ -	€ -
B.6.- Spese tecniche comprendenti		
B.6.1. Onorari per incarichi di progettazione, direzione	€ 84.353,52	€ 84.353,52
B.6.2. Incentivo ex art. 92 del DLGvo 163/2006	€ 229.192,77	€ 229.192,77
B.6.3. Spese generali forfetarie connesse all'appalto	€ 315.000,00	€ 315.000,00
B.6.4. Attività di consulenza e di supporto	€ 112.135,40	€ 112.135,40
B.6.5. Commissioni giudicatrici	€ 26.269,00	€ 26.269,00
B.6.6. Pubblicità e spese di gara	€ 8.500,00	€ 8.500,00
B.6.7. Collaudo tecnico-amministrativo	€ 60.000,00	€ 60.000,00
B.6.7. 1 Collaudo statico	€ 24.500,00	€ 24.500,00
B.6.8. Alta Sorveglianza	€ 45.000,00	€ 45.000,00
B.7.- I.V.A.	€ 2.351.220,56	€ 2.351.220,56
Totale somme a disposizione	€ 3.799.979,41	€ 3.799.979,41
Importo totale A+B	€ 14.118.600,40	€ 14.102.832,64
Ulteriore Accantonamento		€ 15.767,76
Accantonamento per contenziosi	€ 103.931,43	€ 103.931,43
ECONOMIE TOTALI DI CONCESSIONE	€ 727.520,07	€ 727.520,07
TOTALE IMPORTO	€ 14.950.051,90	€ 14.950.051,90
TOTALE IMPORTO RICONDOTTO ALLA CONCESSIONE	€ 14.950.000,00	€ 14.950.000,00

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e sono stati ultimati in data 14 dicembre 2020 come certificato dal Direttore dei Lavori ing. Guido Contini;
- il Collaudatore tecnico amministrativo ha trasmesso gli atti di collaudo di propria competenza in data 18 febbraio 2021, acquisito al prot. del Consorzio in pari data al n. 3816, liquidando il credito dell'Impresa che non ha posto riserva alcuna,
- il certificato di collaudo è stato approvato dall'Amministrazione Consortile nella seduta di Deputazione Amministrativa del 25.02.2021 con atto N.91;
- a termini dell'art. 10 del Disciplinare di Concessione in favore del Consorzio sono stati erogati n. 6 ratei di finanziamento per un totale di € 13.771.576,76;
- DATO ATTO che:
- il RUP è il geom. Roberto Chiarelli nominato con delibera D.A. n. 79 del 29.02.2012;
- il delegato dell'Alta Sorveglianza è l'ing. Pellegrino Solimene – Atripalda (AV), nominato dal Ministero per le Politiche Agricole (Decreto del Commissario ad Acta dell'Agensud N. 403 del 18.12.2007);
- il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Guido Contini nominato con delibera della D.A. n. 177 del 14.07.2008, atti commissariali n. 22 del 31.01.2018 e n. 172 del 16.11.2009;

- l'ufficio di direzione lavori ha impegnato tra i dipendenti del Consorzio le seguenti figure: geom. Pietro Mancino, quale Direttore Operativo, geom. Antonio Del Prete e geom. Angelo Iorio quali ispettori di cantiere;
- con delibera di D.A. n. 263 del 23.10.2008 è stato affidato al geologo Dott. DI LANDRI Maurizio l'incarico di consulenza idrologica per il programma di indagini finalizzato alla ricerca idrica dei nuovi pozzi, approvandone con atto di D.A. n. 65 del 15.03.2010 la Perizia Studi ed il Programma delle Indagini per la realizzazione dei suddetti pozzi. Successivamente, con Delibera di D.A. n. 303 del 14.07.2011, è stata approvata la Convenzione con il professionista di cui al Rep. Int. 272 del 27.10.2011 per un importo di € 15.000,00 oltre Iva e Cassa;
- con Delibera Commissariale n. 31 del 16.02.2018 è stato affidato all'arch. Valisena Vincenzo l'incarico di collaudo statico delle strutture afferenti ai lavori secondari di esecuzione Campo Pozzi, approvando la Convenzione con il professionista di cui al Rep. Int. 397 del 23.02.2018 per un importo di € 4.524,23 oltre Iva e Cassa;
- con Delibera di D.A. n. 462 del 04.11.2020 è stato affidato all'ing. Ianniciello Luigi l'incarico di collaudo tecnico amministrativo dei lavori secondari di esecuzione Campo Pozzi approvando lo schema di convenzione con il professionista, di cui al Rep. Int. 445 del 28.12.2020 per un importo di € 2.000,00 comprensivo di oneri di legge;
- **TENUTO CONTO** che:
- a seguito del contratto principale originario e dei contratti aggiuntivi per maggiori lavori, la spesa complessiva contrattuale autorizzata (per lavori ed oneri di sicurezza) risultava pari ad € 1.036.765,06, così distinta:

• a) per il contratto originario:	€ 784.085,92
• b) per il contratto aggiuntivo (atto di sottomissione n. 1):	€ 115.116,80
• c) per il contratto supplementare (atto di sottomissione n.2)	€ 137.562,34
Totale spesa autorizzata per lavori al netto del ribasso d'asta	
• del 10,436 % ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 1.036.765,06
- in data 18.06.2020 è stata sottoscritta la ripresa dei lavori e la consegna dei lavori supplementari;
- la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori, in considerazione delle cinque sospensioni di 764 giorni e delle proroghe concesse con atto di sottomissione n.1 del 20.12.2018- rep. n. 432 di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi ed atto di sottomissione n.2 del 11.06.2020 rep. n. 554 di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, risulta fissata per il giorno 15.12.2020;
- i lavori sono stati ultimati in data 14 dicembre 2020 come certificati dal Direttore dei Lavori ing. Guido Contini;
- con Delibera di D.A. n. 582 del 23.12.2020 l'amministrazione consortile ha preso atto dell'avvenuta ultimazione dei lavori ed ha approvato gli atti dello Stato finale predisposti dalla direzione dei lavori e visti dal RUP;
- il Collaudatore tecnico amministrativo ha trasmesso gli atti di collaudo di propria competenza in data 18 febbraio 2021, acquisito al prot. del Consorzio in pari data al n. 3816, liquidando il credito dell'Impresa che non ha posto riserva alcuna;
- il certificato di collaudo è stato approvato dall'Amministrazione Consortile nella seduta di Deputazione Amministrativa del 25.02.2021 con atto N.91;
- **CONSIDERATO** che:
- l'ing. Pellegrino Solimene, delegato all'Alta Sorveglianza per conto del Ministero Politiche Agricole, in conformità ai dettami del Disciplinare di Concessione ha provveduto a monitorare l'andamento di tutti i processi realizzativi connessi alla Concessione di finanziamento;

- l'attività di verifica è stata, nell'ultimo periodo, rallentata causa emergenza epidemiologica; pur tuttavia è proseguita utilmente, in via temporanea a distanza e con ripetute riunioni in presenza appositamente convocate presso il Consorzio di Bonifica;
- l'Alta Sorveglianza, nella fase di rendicontazione, ha verificato e visionato gli atti prodotti dal RUP ritenendo corretta l'esposizione delle spese sostenute, sia per i lavori che per le somme a disposizione, ritenendo condivisibili gli assestamenti risultanti che, in definitiva, hanno prodotto una ulteriore economia rispetto all'ultimo decreto Ministeriale del 21/02/2020 n. 6749 pari ad € 48.657,30 di cui € 15.768,16 per lavori ed € 32.889,14 per somme a disposizione;
- il quadro di Rendicontazione Finale è il seguente:

PROGETTO AGC N. 86 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA GALLERIA DEL RIPARTITORE PRINCIPALE IRRIGUO IN SINISTRA DEL SELE - LAVORI SECONDARI ESECUZIONE CAMPO POZZI 1° STRALCIO - LAVORI SUPPLEMENTARI				
QUADRO DI CONCESSIONE FINALE				
AGC 86 LAVORI PRINCIPALI - LAVORI SECONDARI CAMPO POZZI - LAVORI SUPPLEMENTARI	DECRETO 6749 DEL 21/02/2020	RENDICONTO FINALE	ASSESTAMENTO FINALE	
			IN MENO	IN PIU'
A.- Lavori in appalto				
A.1 LAVORI PRINCIPALI	€ 7.831.957,33			
a corpo	€ 792.392,58			
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 641.737,86			
Importo totale	€ 9.266.087,77	€ 9.266.087,77		
A.2 Lavori secondari - ESECUZIONE CAMPO POZZI				
Lavori a corpo	€ 871.531,00			
Oneri per la sicurezza	€ 27.671,72			
TOTALE LAVORI SECONDARI	€ 899.202,72	€ 899.202,72		
A.2 LAVORI SUPPLEMENTARI POZZO A				
Lavori a corpo	€ 151.090,10			
Oneri per la sicurezza	€ 2.240,40			
TOTALE LAVORI SECONDARI	€ 153.330,50	€ 137.562,34		
TOTALE A)	€ 10.318.620,99	€ 10.302.852,83	€ 15.768,16	
B Somme a disposizione				
B.1.- Rilievi e indagini per campo pozzii e consulenza	€ 97.665,40	€ 100.565,40		€ 2.900,00
B.2.- Allacciamenti e spostamenti reti servizi	€ 7.486,06	€ 7.500,00		€ 13,94
B.3.- Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e	€ 500,00	€ 500,00		
B.4.- IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	€ -	€ -		
B.4.1 Imprevisti	€ -	€ -		
B.4.2 Lavori di somma urgenza compensati in economia	€ 423.692,26	€ 423.692,26		
B.4.3 Procedure espropriative indennità di asservimento ed esproprio (Campo pozzii)	€ 14.464,44	€ 19.764,00		€ 5.299,56
B.5.- Accantonamento (ex art.133 co. 4 del DLGvo 163/2006 ora 106 D.Lgs 50/2016 e s.m.ed l.)				
B.6.- Spese tecniche comprendenti				
B.6.1. Onorari per incarichi di progettazione, direzione lavori, sicurezza, validazione e simili affidati a professionisti esterni	€ 84.353,52	€ 85.655,48		€ 1.301,96
B.6.2. Incentivo ex art. 92 del DLGvo 163/2006	€ 229.192,77	€ 229.876,81		€ 684,04
B.6.3. Spese generali forfetarie connesse all'appalto	€ 315.000,00	€ 315.000,00		
B.6.4. Attività di consulenza e di supporto	€ 112.135,40	€ 118.932,51		€ 6.797,11
B.6.5. Commissioni giudicatrici	€ 26.269,00	€ 26.065,55	€ 203,45	
B.6.6. Pubblicità e spese di gara	€ 8.500,00	€ 7.963,24	€ 536,76	
B.6.7. Collaudo tecnico-amministrativo	€ 60.000,00	€ 62.193,87		€ 2.193,87
B.6.7. 1 Collaudo statico	€ 24.500,00	€ 25.398,76		€ 898,76
B.6.8. Alta Sorveglianza	€ 45.000,00	€ 44.205,77	€ 794,23	
B.7.- I.V.A.	€ 2.351.220,56	€ 2.299.776,62	€ 51.443,94	
			€ 52.978,38	€ 20.089,24
Totale somme a disposizione B)	€ 3.799.979,41	€ 3.767.090,27	€ 32.889,14	
Importo totale A+B	€ 14.118.600,40	€ 14.069.943,10	€ 48.657,30	
RATEI EROGATI DAL MINISTERO		€ 13.771.578,76		
RESTA DA EROGARE		€ 298.364,34		

- per quanto su esposto, ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare allegato al Decreto di Finanziamento, l'Alta Sorveglianza, con nota inviata al Ministero per le Politiche Agricole con pec del 20/01/22, acquisita al prot. n.725 del 21/01/2022, ha espresso parere favorevole allo svincolo del rateo finale per un importo residuo di concessione pari ad € 298.364,34, precisando che sul conto corrente dedicato presso la BCC di Capaccio, n. 08431 76140 000000406033, alla data del 20.01.2022, risulta un saldo attivo contabile pari ad € 95,50;

- DATO ATTO che:
- il RUP dichiara che tutti i pagamenti riguardanti le somme del quadro di concessione finale, sia per lavori che per somme a disposizione, tranne la spesa afferente l'incarico tecnico per i frazionamenti pari ad € 3.720,00, come da fattura del geom. Nicola Iannelli n. 1/2022 del 31/01/2022 pervenuta dal professionista ed acquisita dal Consorzio al prot. 1328 del 01/02/2022 che viene liquidata con il presente atto, sono state corrisposte e validate dall'Alta Sorveglianza;
- il RUP sulla scorta del prospetto redatto dal responsabile dell'ufficio ragioneria ha verificato che il Consorzio ha anticipato, per mancanza di liquidità sul conto dedicato, il pagamento di parte di lavori e somme a disposizione, prelevando dal conto di tesoreria € 298.364,34 in attesa di poterli reintegrare ad avvenuto incasso del saldo di Concessione;
- sono stati predisposti dall'apposito ufficio i Decreti Definitivi di Esproprio e/o Asservimento;
- PRESO ATTO degli atti trasmessi;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini, e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso,
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori, geom. Chiarelli Roberto;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante della presente deliberazione;
- di prendere atto che l'Alta Sorveglianza, con nota inviata al Ministero per le Politiche Agricole con pec del 20/01/22, acquisita al prot. consortile n.725 del 21/01/2022, ha espresso parere favorevole allo svincolo del rateo finale per un importo residuo di concessione pari ad € 298.364,34, precisando che sul conto corrente dedicato presso la BCC di Capaccio, n. 08431 76140 000000406033, alla data del 20.01.2022, risulta un saldo attivo contabile pari ad € 95,50;
- di liquidare con il presente atto la spesa afferente l'incarico tecnico per i frazionamenti pari ad € 3.720,00, come da fattura del geom. Nicola Iannelli n. 1/2022 del 31/01/2022 pervenuta dal professionista ed acquisita dal Consorzio al prot. 1328 del 01/02/2022, autorizzando l'Ufficio Ragioneria del Consorzio all'immediato pagamento di cui si produrrà al Ministero apposita quietanza;
- di prendere atto che il RUP dichiara che tutti i pagamenti riguardanti le somme del quadro di concessione finale, sia per lavori che per somme a disposizione, sono state corrisposte e validate dall'Alta Sorveglianza;
- di prendere atto ed approvare i Decreti Definitivi di Esproprio e/o Asservimento predisposti dall'Ufficio Espropri del Consorzio che dovranno essere registrati, trascritti e pubblicati sul BUR - Regione Campania;
- di prendere atto che ad avvenuto incasso del saldo di Concessione, la somma anticipata dal Consorzio con fondi di tesoreria pari ad € 298.364,34 verrà reintegrata con giroconto dal conto dedicato al conto di tesoreria;
- di inviare gli atti al Ministero il presente atto per la liquidazione del Rateo Finale e per la chiusura della Concessione di che trattasi;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Proposta di deliberazione:

OGGETTO A/G.C. n. 86 – Lavori di consolidamento statico della galleria del ripartitore principale irriguo in Sinistra Sele – Lavori secondari: "Esecuzione Campo Pozzi – 1° Stralcio" – provvedimenti

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, lì 02.02.2022

Il Direttore



(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, lì 02.02.2022

Il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio



(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, lì 02.02.2022

Il Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori



(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 17:20
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 46 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 09.02.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, lì 09.02.2022

IL SEGRETARIO

