



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 215/2025 del 10/04/2025

OGGETTO: Prog. A.G/C 151 - Ristrutturazione Rete Irrigua Comune di Altavilla Silentina
Adduttori Primari - CUP B26B11000030001 - provvedimenti

Il giorno 10/04/2025 alle ore 15:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO
GIOVANNI TEDESCO
FRANCESCO GRIPPA
PASQUALE MARANO
ALFONSO MATRONE
ANTONIO ORLOTTI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
	A
P	
P	
P	

Presenti: 5 Assenti: 1

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Grippa Francesco
Giustificano l'assenza i Sigg: Grippa Francesco

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- con deliberazione della D.A. n. 308 del 27.07.2012, a seguito del parere favorevole espresso C.T.A. del Provveditorato OO.PP. con Voto n. 3/2012 veniva riapprovato il progetto esecutivo dei lavori principali, nonché i Lavori accessori/secondari inseriti nelle somme a disposizione del Quadro Economico per l'importo di € 572.000,00, inserito nel N.P.I.N. con delibera n. 92/2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 71/2011;
- con decreto n.19/2013 il M.I.P.A.F. – Ex Agensud – finanziava i lavori principali denominati “A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari” pari ad € 3.325.290,97 ed i relativi lavori accessori/secondari per € 572.000,00;
- in data 04.12.2017 con Delib. Comm.le n. 215 veniva approvato il progetto definitivo A/G.C. n. 151 – “Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari – Lavori Secondari” a seguito di voto favorevole n. 26/2018 dal C.T.A. del Provveditorato OO.PP.;
- con successiva Delib. Comm.le n. 94 del 29.04.2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, a seguito del voto favorevole n. 68/2019 dal C.T.A. del Provveditorato OO.PP.;
- con deliberazione di D.A. n. 454 del 19.11.2013, i lavori principali sono stati aggiudicati, in via definitiva in favore dell'impresa C.M.P. s.r.l. Unipersonale che ha offerto il ribasso del 35,155%, per la somma di €. 2.124.179,76;
- in data 24.04.2014 è stato sottoscritto il contratto di appalto con l'impresa C.M.P. s.r.l. Unipersonale;
- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Prot. 302 del 09/01/2018, veniva annullato il D.M. n. 20185 del 30.09.2015 (che rimodulava il precedente Q.E., e rimodulato il Q.E. successivo alla Perizia di Variante;
- il certificato di ultimazione dei lavori (prot. 8994/2019), con la quale la D.L. ha accertato la fine delle lavorazioni in tempo utile rispetto al termine contrattuale, ovvero in data 20.02.2019;
- con deliberazione delle D.A. n. 126 del 05.03.2020 i “Lavori secondari” venivano affidati all'Impresa CANTIERI ITALIANI SRLS - P.iva 4339340616 per un importo complessivo per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 383.381,82 (contratto del 13.05.2020 rep. 430, registrato ad Agropoli il 25.05.2020 al n. 434) successivamente risolto con deliberazione della D.A. n. 572 del 12.12.2020;
- a seguito di interpello progressivo (secondo graduata), con deliberazione della D.A. n. 573 del 17.12.2020, i lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, alla ditta Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali S.C.A.R.L. - P. Iva 04392850618 e GISEDIL S.R.L - P. Iva 0442091061, affidamento successivamente revocato con deliberazione della D.A. n. 192 del 15.04.2021;
- a seguito di Interpello progressivo (terza graduata), ai sensi dall'art.110 del D. lgs. 50/2016, con delibera della D.A. n. 204 del 22.04.2022 i lavori sono stati affidati alla R.T.I. MAROTTA MAURIZIO P.iva 00915970768 (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL P. IVA 01183370772 (mandante) per l'importo di 375.739,92 oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.641,90 ed iva al 22% giusto atto di costituzione del R.T.I. rep. 40688 raccolta n. 20510 del 24.08.2022 reg il 25.08.2022 al n. 3616 (PZ);
- con decreto Ministeriale n. 61420 del 07.02.2023, acquisito al protocollo Consortile n. 2551/2023, l'ente Finanziatore ha approvato la Perizia di Variante proposta dal Consorzio e rideterminato il Quadro economico della spesa per un importo relativo alla componente lavori pari ad € 402.118,15 oltre iva di legge;
- con deliberazione della D.A. n. 604 del 19/10/2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione;
- DATO ATTO che:

- il responsabile unico del procedimento, nominato con deliberazione delle D.A. n. 237 del 15.06.2012, è il geom. Antonio Del Prete;
- il codice CUP assegnato è il seguente: B26B11000030001;
- I codice CIG assegnato al "lavoro principale" è il seguente:50995468137;
- I codice CIG assegnato ai "Lavori Secondari" è il seguente: 8172030C7B;
- RITENUTO DI:
- prendere atto ed approvare la "relazione acclarante RUP rapporti Stato Ente della spesa finale con specifica di economie accertate" dalla quale risultano il seguente quadro economico:

AGC/151 - riepilogo quadri economici			
		Quadro Economico perizia di variante "Lavori Secondari" DECRETO 0695865/23 PERIZIA	Quadro Economico di spesa finale
A)	Lavori principali		
a.1.1	importo lavori a base d'asta	2.207.559,67	2.207.559,67
a.1.2	oneri della sicurezza	53.780,98	53.780,98
	Totale lavori principali	2.261.340,65	2.261.340,65
A.2)	Lavori secondari (accessori a base d'asta)		
a.2.1	Lavori secondari a seguito ribasso d'asta (33,41%)	394.476,25	394.476,25
a.2.1	oneri della sicurezza	7.641,90	7.641,90
	totale lavori secondari ed oneri della sicurezza (A.2)	402.118,15	402.118,15
	Totale lavori A	2.663.458,80	2.663.458,80
a.2.3.)	Compensazione prezzi (art. 26 D.L. 50/2022 Cert.1 BIS - 1° SAL)	2.861,20	2.861,20
a.2.4.)	Compensazione prezzi (art. 26 D.L. 50/2022 Cert.2 BIS - 2° SAL)	24.619,35	24.619,35
a.2.5.)	Compensazione Prezzi Stato Finale	3.017,87	3.017,87
	a.2.3+a.2.4+a.2.5	30.498,42	30.498,42
	totale lav.secondari + Oneri	432.616,57	432.616,57
	Totale A	2.693.957,22	2.693.957,22
B)	Somme a disposizione		
b.1	lavori accessori (di cui € 7641,90 per oneri della sicurezza)	-	-
b.2	allacciamenti ai pubblici servizi	-	-
b.3.1	acquisizione aree ed oneri connessi - lav. Principali (di cui soggetti ad iva € 32.500,00)	178.698,04	178.657,46
b.3.2	acquisizione aree ed oneri connessi - lav. secondari (di cui soggetti ad iva € 3.010,34)	30.189,80	21.151,63
b.4	Imprevisti	6.631,84	6.631,84
b.5	rilievi accertamenti e indagini (archeologiche)	-	-
b.6	accert. Di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A., collaudi specialistici	-	-
b.7	oneri conferimento a discarica	3.721,60	3.721,60
	Totale B)	219.241,28	210.162,53
	Totale (A+B)	2.913.198,50	2.873.621,33
C)	Spese generali (fino al 15% di A+b.1+b.2+b.4+b.5+b.6 e b.3.1 + b.3.2+b.7)	431.410,23	430.048,41
D)	I.V.A. 22% di cui:	601.301,62	601.301,62
d.1)	22% di A.1+a.2.1+a.2.2+b.7 +32.500+3010,34	594.591,96	594.591,96
d.2)	22% compensazione prezzi (22% a.2.3+a.2.4 + a.2.5)	6.709,65	6.709,65
E)	Oneri di finanziamento 1% (A+B+C+D)		
	TOTALE assentito	3.945.910,34	3.935.469,78
F)	Accantonamento art.3, comma 3 - L.G. DM 4080 del 09/02/2017	128.954,37	128.954,37
	Totale finanziamento massimo ammissibile	4.074.864,71	4.064.424,15
G)	Accantonamento ex art.4 D.I.6424/2012	1.758.135,29	1.758.135,29
F)	ECONOMIA		10.440,56

- approvare il rendiconto finale dal quale risulta una spesa complessiva sostenuta pari ad € 3.935.469,78 a fronte di € 3.945.910,34 con una economia accertata pari ad €10.440,56;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;

- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prendere atto ed approvare la "relazione acclarante RUP rapporti Stato Ente della spesa finale con specifica di economie accertate" dalla quale risultano il seguente quadro economico:

AGC/151 - riepilogo quadri economici			
		Quadro Economico perizia di variante "Lavori Secondari" DECRETO 0695865/23 PERIZIA	Quadro Economico di spesa finale
A)	Lavori principali		
a.1.1	importo lavori a base d'asta	2.207.559,67	2.207.559,67
a.1.2	oneri della sicurezza	53.780,98	53.780,98
	Totale lavori principali	2.261.340,65	2.261.340,65
A.2)	Lavori secondari (accessori a base d'asta)		
a.2.1	Lavori secondari a seguito ribasso d'asta (33,41%)	394.476,25	394.476,25
a.2.1	oneri della sicurezza	7.641,90	7.641,90
	totale lavori secondari ed oneri della sicurezza (A.2)	402.118,15	402.118,15
	Totale lavori A	2.663.458,80	2.663.458,80
a.2.3.)	Compensazione prezzi (art. 26 D.L. 50/2022 Cert.1 BIS - 1° SAL)	2.861,20	2.861,20
a.2.4.)	Compensazione prezzi (art. 26 D.L. 50/2022 Cert.2 BIS - 2° SAL)	24.619,35	24.619,35
a.2.5.)	Compensazione Prezzi Stato Finale	3.017,87	3.017,87
	a.2.3+a.2.4+a.2.5	30.498,42	30.498,42
	totale lav.secondari + Oneri	432.616,57	432.616,57
	Totale A	2.693.957,22	2.693.957,22
B)	Somme a disposizione		
b.1	lavori accessori (di cui € 7641,90 per oneri della sicurezza)	-	-
b.2	allacciamenti ai pubblici servizi	-	-
b.3.1	acquisizione aree ed oneri connessi - lav. Principali (di cui soggetti ad iva € 32.500,00)	178.698,04	178.657,46
b.3.2	acquisizione aree ed oneri connessi - lav. secondari (di cui soggetti ad iva € 3.010,34)	30.189,80	21.151,63
b.4	Imprevisti	6.631,84	6.631,84
b.5	rilievi accertamenti e indagini (archeologiche)	-	-
b.6	accert. Di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A., collaudi specialistici	-	-
b.7	oneri conferimento a discarica	3.721,60	3.721,60
	Totale B)	219.241,28	210.162,53
	Totale (A+B)	2.913.198,50	2.873.621,33
C)	Spese generali (fino al 15% di A+b.1+b.2+b.4+b.5+b.6 e b.3.1 + b.3.2+b.7)	431.410,23	430.048,41
D)	I.V.A. 22% di cui:	601.301,62	601.301,62
d.1)	22% di A.1+a.2.1+a.2.2+b.7 +32.500+3010,34	594.591,96	594.591,96
d.2)	22% compensazione prezzi (22% a.2.3+a.2.4 + a.2.5)	6.709,65	6.709,65
E)	Oneri di finanziamento 1% (A+B+C+D)		
	TOTALE assentito	3.945.910,34	3.935.469,78
F)	Accantonamento art.3, comma 3 - L.G. DM 4080 del 09/02/2017	128.954,37	128.954,37
	Totale finanziamento massimo ammissibile	4.074.864,71	4.064.424,15
G)	Accantonamento ex art.4 D.I.6424/2012	1.758.135,29	1.758.135,29
F)	ECONOMIA		10.440,56

- di approvare il rendiconto finale dal quale risulta una spesa complessiva sostenuta pari ad € 3.935.469,78 a fronte di € 3.945.910,34 con una economia accertata pari ad €10.440,56;

- di dare atto che la spesa deviante dalla presente deliberazione sarà imputata al Quadro Economico dell'intervento finanziato con Decreto Ministeriale 19 del 20/02/2013 e successivo decreto n. 61420/2023.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Prog. A.G/C 151 - Ristrutturazione Rete Irrigua Comune di Altavilla Silentina Adduttori Primari - CUP B26B11000030001 - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 29/04/2025

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Prog. A.G/C 151 - Ristrutturazione Rete Irrigua Comune di Altavilla Silentina Adduttori Primari - CUP B26B11000030001 - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 29/04/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 15:20

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 29/04/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 10/04/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 29/04/2025