



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 44/2026 del 23/01/2026

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il giorno 23/01/2026 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO
GIOVANNI TEDESCO
FRANCESCO GRIPPA
PASQUALE MARANO
ALFONSO MATRONE
ANTONIO ORLOTTI
GIUSEPPINA FIORE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
	A
P	
	A
P	
	A

Presenti: 4 Assenti: 3

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg.: Grippa Francesco, Matrone Alfonso, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Grippa Francesco, Matrone Alfonso.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- con deliberazione della D.A. n. 208 del 25.05.2020 è stato incaricato l'Ufficio Tecnico del Consorzio di redigere il progetto "Ristrutturazione e Ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre - Jonta Alta" da candidare al Bando – MIPAAF - "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA – Sottopiano 2 "interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" successivamente approvato con deliberazione della D.A. n. 278 del 18.06.2020 di importo pari ad € 5.078.377,88, dichiarando, altresì, la pubblica utilità dell'opera e dando avvio al procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 9 e 11 del DPR 327/01;
- a seguito di conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 241/1990, con deliberazione della D.A. n. 386 del 20.08.2020 è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio, fissando la scadenza al 04.08.2025, ed approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 per l'importo complessivo di € 5.087.377,88;
- in data 17.09.20 – prot. 9138715 – il progetto di che trattasi è stato candidato ufficialmente al bando di selezione MIPAAF FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2;
- in data 03.03.2022 prot. 3335 il MIPAAF ha trasmesso il "Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento" n. 102221 del 03.03.222 per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001, per l'importo complessivo di € 5.066.827,88;
- con deliberazione della D.A. n. 227 del 06.04.2022 si è preso atto del Decreto di Concessione e riapprovato il Q.E. rideterminato in complessivi € 5.066.827,88;
- con deliberazione della D.A. n. 501 del 08.09.2022 è stato approvato lo stralcio funzionale del progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 dell'importo complessivo di € 5.066.827,88 di cui € 3.487.641,53 per lavori ed oneri della sicurezza, € 235.163,76 per somme a disposizione ed € 1.344.022,59 per spese generali ed Iva così come da autorizzazione del MIPAAF n. 358860 del 19/08/2022;
- con deliberazione della D.A. n. 747 del 22.12.2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 c. 5 e 33 del D. lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" in favore dell'impresa MARCO POLO APPALTI S.R.L. con sede in [REDACTED] - P. I.V.A. n. [REDACTED] per l'improto di € 2.474.586,77 per lavori ed € 77.240,80 per oneri della sicurezza per totali € 2.551.827,30 (ribasso 27,440 %);
- con deliberazione della D.A. n. 36 del 23.01.2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con deliberazione n. 747/2022 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e dato mandato all'ufficio esproprio di dare avviso alle ditte interessate dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità nei modi previsti dall'art. 11 c. 2, secondo periodo, del DPR 327/01 e s.m. e i.;
- in data 07.02.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto repertorio n. 487, registrato in pari data al n. 90 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate - sportello di Agropoli;

- in data 08.02.2023 è stato sottoscritto tra l'impresa affidataria, la D.L. ed il RUP verbale di consegna dei lavori – durata lavori 320 giorni naturali e consecutivi;
- in fase di esecuzione dei lavori è sorta la necessità di predisporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del d. lgs. n. 50/2016, una “Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera”, autorizzata dal Ministero con nota prot. 14289/2023 (Pec prot. n. 15649/2023) e successivamente approvata con deliberazione della D.A. n. 41 del 18/01/2024 e trasmessa;
- con propria nota del 20/02/2024, acquisita al protocollo consortile al n. 2255/2024, l'Ente finanziatore ha trasmesso il “Decreto di rimodulazione quadro economico a seguito di perizia di variante” prot. N.0082785 del 20/02/2024 che ridetermina l'importo massimo assentito in € 4.482.689,90;
- in data 11.03.2024 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo Rep. Int. n. 505, registrato all'Agenzia delle Entrate UT Vallo della Lucania il 14.03.2024 al n. 137 serie III;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Ente finanziatore, con nota prot. n. 0651651 del 03/12/2025, ha espresso parere favorevole al differimento alla data per la chiusura della concessione al 28/02/2026;
- in data 21/01/2026 prot. n. 000616/2026 l'impresa affidataria dei Lavori ha richiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori;
- RILEVATO che:
- con l'ultimo stato di avanzamento approvato con deliberazione della D.A. n. 627/2025 si è raggiunta una percentuale di lavori eseguiti pari al 93% circa;
- è in corso di redazione lo stato finale dei lavori;
- VISTO che:
- la richiesta dell'appaltare è pervenuta entro i termini stabiliti dall'art. 159 comma 9 del DPR 207/2010;
- la Direzione Lavori incaricata, a seguito della valutazione delle condizioni che hanno determinato la richiesta di proroga di cui alla nota prot. n. 000616/20, ha ritenuto la stessa accoglibile, esprimendo parere favorevole e proponendo quale nuova data di ultimazione dei lavori il 07/02/2026, ovvero una proroga di 15 giorni effettivi;
- CONSIDERATO che l'ulteriore termine concesso per la conclusione dei lavori non pregiudica il rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 ovvero 28/02/2026;
- DATO ATTO Che:
- il RUP incaricato con atto della D.A. n. 208 del 25.05.2020 è il geom. Antonio Del Prete;
- con deliberazione della D.A. n. 519 del 22.09.2022 è stato costituito l'ufficio direzione dei lavori;
- il delegato all'Alta Sorveglianza è l'Ing. Vittorio Gagliardi nominato con D.M. n. 199361 del 12/04/2023;
- con deliberazione della D.A. n. 622 del 24/10/2024 è stato affidato il servizio tecnico di consulenza geologica specialistica in fase di esecuzione al Dott. Geol. Antonio Corradino, iscritto all'ordine dei Geologici della Regione Campania con il n. 1396 - C.F. [REDACTED];
- l'art. 226 del d.lgs. n. 36/2023 dispone che a decorrere dal primo luglio 2023, esclusivamente ai procedimenti in corso, continua ad applicarsi il d. lgs. n. 50/2016;
- RICHIAMATI:
- il CUP attribuito al progetto: B23E20000030001;
- il CIG attribuito alla procedura di gara: 925823378F;
- il d. lgs. N. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;
- RITENUTO di:
- concedere una proroga di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, visto il parere favorevole rilasciato dalla Direzione dei lavori;

- stabilire, pertanto, che il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto viene fissato al giorno 07 febbraio 2026;
- dare atto che detta proroga viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice MARCO POLO APPALTRI srl - P.IVA n. [REDACTED] non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- liquidare a saldo delle competenze spettanti al Dott. Geol. Antonio Corradino, iscritto - C.F. [REDACTED] l'importo di € 13.997,10 oltre iva ed oneri, se dovuti, previa presentazione di regolare fattura;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini, e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di concedere una proroga di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, visto il parere favorevole rilasciato dalla Direzione dei lavori;
- di stabilire, pertanto, che il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto viene fissato al giorno 07 febbraio 2026;
- di dare atto che detta proroga viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice MARCO POLO APPALTRI srl - P.IVA n. [REDACTED] non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- di liquidare a saldo delle competenze spettanti al Dott. Geol. Antonio Corradino, iscritto - C.F. [REDACTED] l'importo di € 13.997,10 oltre iva ed oneri, se dovuti, previa presentazione di regolare fattura;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 23/01/2026

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 23/01/2026

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:10

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 11/03/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 23/01/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 11/03/2026