



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 566/2025 del 02/10/2025

**OGGETTO:** PSR Campania 2014-2020 - Misura 4.3.2 - Ristrutturazione dell'impianto di sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferragine Vasca Tempone" B28H18010860002 - provvedimenti

Il giorno 02/10/2025 alle ore 18:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO  
GIOVANNI TEDESCO  
FRANCESCO GRIPPA  
PASQUALE MARANO  
ALFONSO MATRONE  
ANTONIO ORLOTTI  
GIUSEPPINA FIORE

| PRESENTI | ASSENTI |
|----------|---------|
| P        |         |
| P        |         |
| P        |         |
| P        |         |
|          | A       |
| P        |         |
|          | A       |

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

**Esito: Approvata con immediata esecutività**

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Fiore Giuseppina.  
Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso.

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- la Giunta Regionale della Campania con Decreto del Direttore Generale Dipartimento Agricoltura n. 239 del 24.07.2018 ha approvato il Bando ed i relativi allegati riguardanti la tipologia intervento 4.3.2, prevista nel PSR 2014 – 2020, denominata “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”;
- con delibera Commissariale n. 216 del 08/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Ristrutturazione Impianto di Sollevamento Ponte Calore e Rete Irrigua Cannizzola e Ferragine – 1° STRALCIO”, avente CUP B28H18010860002 redatto dai succitati progettisti, il cui quadro economico riportava per lavori un importo di € 3.164.500,06, per somme a disposizione un importo di € 1.166.068,43 e per forniture un importo di € 64.050,00 pari ad un importo complessivo di € 4.394.618,49;
- in data 18.05.2023 con propria nota n. 258194, acquisita al protocollo consortile in pari data al n. 6496, la Giunta Regionale della Campania ha trasmesso il provvedimento di Concessione DICA n. 2023.0258137 che è stato controfirmato digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso via PEC;
- a causa delle mutate condizioni di mercato dell'energia elettrica e, più in generale, dei prezzi dei lavori edili per la realizzazione dell'opera il Consorzio ha predisposto ed approvato con delibera di D.A. N. 330 del 25.05.2023 una perizia di variante progettuale prima dell'espletamento delle procedure di gara, invocando l'art. 9 della D.I.C.A. n. 20230258137, successivamente caricata sulla piattaforma SIAN in data 04/08/2023, identificata dal codice a barre 34280029108;
- con nota prot. Regione 0455296 del 26.09.2023, acquisita dal Consorzio in data 27.09.2023 prot.11588/2023, la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche agricole, Alimentari e Forestali UOD 50.07.26, ha trasmesso la decisione individuale di Concessione dell'Aiuto riguardante l'approvazione della variante progettuale per l'importo di € 4.000.000,00;
- a seguito della procedura di gara, autorizzata con D.A. n. 4 del 04/01/2024 ed esperita con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con deliberazione della D.A. n. 239 del 28/03/2024, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL - P.IVA [REDACTED] per un importo netto pari ad € 2.530.865,19 (ribasso offerto 12,563 %) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.231,88 ed iva di legge;
- con deliberazione della D.A. n. 319 del 18/04/2024 è stata nominata la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera composta dai seguenti professionisti:
  - Arch. Loreto Umberto - C.F. [REDACTED] - “Collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d'opera”, con funzioni di Presidente;
  - Ing. Salvatore Venturiello - C.F. [REDACTED] - Collaudatore tecnico amministrativo e funzionale degli impianti”, componente;
  - Arch. Giuseppe Picone - C.F. [REDACTED] - “Collaudatore tecnico amministrativo”, componente;
- per consentire l'avvio di tutte le attività propedeutiche all'inizio dei lavori, con verbale del 22.04.2024 a firma dei Direttore dei Lavori, del RUP e dell'impresa veniva effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
- in data 06.05.2024 è stato sottoscritto, tra l'impresa affidataria, la D.L. ed il RUP, verbale di consegna dei lavori – durata lavori 285 giorni naturali e consecutivi;
- con deliberazione della D.A. n. 420 del 13.06.2024 è stato liquidato, in favore dell'impresa aggiudicataria, il corrispettivo pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi

dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 2.17 del CSA, ovvero € 510.219,41 (somma garantita con polizza n. N00F40 / 114681581 del 13.06.2024 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni – prot. 7890/2024);

- in data 20.06.2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto repertorio n. 506, registrato in pari data al n. 418 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate - sportello di Agropoli;
- con deliberazione della D.A. n. 442 del 04/07/2024 si è preso atto del provvedimento di rimodulazione del contributo, acquisto al protocollo consortile in data 27/06/2024 al n. 8089 ed approvato il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo finanziato pari ad € 3.556.363,62;
- con deliberazione della D.A. n. 304 del 22/05/2025 è stata approvata la "Perizia di Variante in corso d'opera" redatta dalla Direzione dei Lavori incaricata e predisposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 120 comma 2), comma 5) e comma 7) del D.lgs. 36/2023 per un importo complessivo di contratto di € 2.594.668,24 (comprensivo di oneri di sicurezza) ed oltre iva di legge, successivamente trasmessa all'ente Finanziatore con nota prot. 66141/2025;
- con deliberazione della D.A. n. 442 del 31/07/2025 si è preso atto della nota PG/372138/2025 con cui la Giunta Regionale della Campania ha comunicato l'esito favorevole della Variante relativa alla domanda di sostegno n. 94250044610 prot. AGEA.ASR.2019.0051559 del 21/01/2019 con la quale viene rimodulato il quadro economico per un importo complessivo di contratto pari ad € 2.594.668,24 di cui € 20.231,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 961.695,58 per somme a disposizione ovvero € 3.556.363,82 di investimento complessivo;
- RILEVATO che:
- l'impresa affidataria dei lavori, con nota acquisita al protocollo del Consorzio in data 29/09/2025 al n. 11789, ha comunicato l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 29/09/2025;
- la Direzione dei lavori ha predisposto lo stato finale dei lavori, per un importo di opere eseguite pari ad € 2.594.668,24 oltre iva di legge (avanzamento fisico lavori pari al 100%);
- al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale e delle rate precedenti, risulta un credito a favore dell'impresa di € 46.577,10 oltre iva di legge come da stato finale;
- la D.L. ha predisposto e consegnato i seguenti documenti:
  - relazione sul conto finale;
  - libretto delle Misure;
  - registro di contabilità;
  - sommario registro di contabilità;
  - giornale dei lavori;
  - stato finale dei lavori;
- l'impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto tutti gli atti contabili senza riserve alcune;
- la D.L., nella persona dell'Ing. Guido Contini, ha redatto e trasmesso la Relazione a Strutture Ultimate (RSU) acquisita al protocollo del Consorzio in data 30/09/2025 n. 11915/2025 e successivamente caricata, ai sensi del D.L. 76-2020 sul portale "AINOP" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il collaudatore statico in corso d'opera, nella persona dell'Arch. Loreto Umberto, ha redatto e trasmesso "L'atto unico di Collaudo Statico" acquisito al protocollo del Consorzio in data 02/10/2025 al n. 12164/2025 e successivamente caricato, ai sensi del D.L. 76-2020 sul portale "AINOP" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- DATO ATTO che:
- il RUP dell'iniziativa è il geom. Antonio Del Prete, nominato con deliberazione della D.A. n. 568 del 21/09/2023;
- con deliberazione della D.A. n. 647 del 16/11/2023 è stato costituito l'Ufficio Direzione dei lavori ed individuato il personale ai fini dell'incentivazione prevista dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023;
- VERIFICATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge

136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

- VISTO:
- il contratto di appalto sottoscritto in data 20.06.2024 rep. 506;
- il verbale di consegna dei lavori del giorno 06.05.2024;
- l'atto di sottomissione rep. int. 531 sottoscritto in data 08.08.2025 e registrato alla Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania il 08.08.2025 al n° 549 serie 3;
- lo stato finale dei lavori da cui risulta un credito in favore dell'impresa affidataria dei lavori pari ad € 46.577,10 oltre iva di legge;
- VISTA:
- la fattura di saldo 7/2025, presentata dall'Arch. Loreto Umberto – CF [REDACTED] di € 1.172,73 oltre iva ed oneri di legge;
- la fattura di saldo FPR n. 4/25 del 25/09/2025, presentata dall'Arch. Picone Giuseppe – CF [REDACTED] di € 588,16 oltre iva ed oneri di legge;
- la fattura di saldo n. 24FE25 presentata dall'Ing. Salvatore Venturiello – CF [REDACTED] di € 820,02 oltre iva ed oneri di legge;
- la relazione sul conto finale redatta dalla D.L.;
- RICHIAMATI:
- il CUP B28H18010860002;
- il CIG attribuito secondo le indicazioni della delibera ANAC n. 584/2023: B0006E73D2;
- il DURC prot. INAIL\_49514946 - regolare;
- il d.lgs. 36/2023;
- RITENUTO di:
- approvare lo stato finale dei lavori che riporta un credito a favore dell'impresa GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL - P.IVA [REDACTED], al netto dell'anticipazione erogata e delle rate precedenti, di importo pari ad € 46.577,10 oltre iva di legge;
- approvare la documentazione contabile redatta dalla D.L. e allegata allo stato finale dei lavori;
- prendere atto della Relazione a Strutture Ultimate (RSU) acquisita al protocollo del Consorzio in data 30/09/2025 n. 11915/2025 e successivamente caricata, ai sensi del D.L. 76-2020 sul portale "AINOP" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- prendere atto dell'atto unico di Collaudo Statico acquisito al protocollo del Consorzio in data 02/10/2025 al n. 12164/2025 e successivamente caricato, ai sensi del D.L. 76-2020 sul portale "AINOP" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- liquidare la fattura di saldo 7/2025, presentata dall'Arch. Loreto Umberto – CF [REDACTED] di € 1.172,73 oltre iva ed oneri di legge;
- liquidare la fattura di saldo FPR n. 4/25 del 25/09/2025, presentata dall'Arch. Picone Giuseppe – CF [REDACTED] di € 588,16 oltre iva ed oneri di legge;
- liquidare la fattura di saldo n. 24FE25 presentata dall'Ing. Salvatore Venturiello – CF [REDACTED] di € 820,02 oltre iva ed oneri di legge;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini, e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

#### D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo stato finale dei lavori che riporta un credito a favore dell'impresa GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL - P.IVA [REDACTED], al netto dell'anticipazione erogata e delle rate precedenti, di importo pari ad € 46.577,10;

- di approvare la documentazione contabile redatta dalla D.L. e allegata allo stato finale dei lavori;
- di prendere atto della Relazione a Strutture Ultimate (RSU) acquisita al protocollo del Consorzio in data 30/09/2025 n. 11915/2025 e successivamente caricata, ai sensi del D.L. 76-2020 sul portale "AINOP" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- di prendere atto dell'atto unico di Collaudo Statico acquisto al protocollo del Consorzio in data 02/10/2025 al n. 12164/2025 e successivamente caricato, ai sensi del D.L. 76-2020 sul portale "AINOP" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- di liquidare la fattura di saldo 7/2025, presentata dall'Arch. Loreto Umberto – CF [REDACTED] di € 1.172,73 oltre iva ed oneri di legge;
- di liquidare la fattura di saldo FPR n. 4/25 del 25/09/2025, presentata dall'Arch. Picone Giuseppe – CF [REDACTED] di € 588,16 oltre iva ed oneri di legge;
- di liquidare la fattura di saldo n. 24FE25 presentata dall'Ing. Salvatore Venturiello – CF [REDACTED] di € 820,02 oltre iva ed oneri di legge;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura sul finanziamento di cui al DICA prot. 0258137 del 18/05/2023 e prot. 455296 del 26.09.2023.

-----



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** PSR Campania 2014-2020 - Misura 4.3.2 - Ristrutturazione dell'impianto di sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferragine Vasca Tempone" B28H18010860002 – provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 02/10/2025

Il Direttore

GUIDO CONTINI



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** PSR Campania 2014-2020 - Misura 4.3.2 - Ristrutturazione dell'impianto di sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferragine Vasca Tempone" B28H18010860002 – provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 02/10/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente  
CARMINE FRUNZO

Il Segretario  
GUIDO CONTINI

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 08/10/2025

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 02/10/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 08/10/2025