

ALLEGATO G

LAVORI REALIZZATI QUOTA PARTE 2021

E QUOTA PARTE 2022

E ALLEGATO B2 PREVISIONE

CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM - SINISTRA SELE		
PROSPETTO LAVORI REALIZZATI		
QUOTA PARTE NELL'ESERCIZIO 2021 E QUOTA PARTE DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2022		
Lavori	Q.P. realizzata nel 2021	Q.P. da realizzare nel 2022
Ammodernamento ed estendimento rete irrigua Comuni di Altavilla Silentina e Serre - Opere di completamento - impiego economie	476.469,43	57.108,06
Ristrutturazione ed estendimento della rete irrigua alla località Valle del Solofrone ricadenti nei Comuni di Capaccio e Giungano - Opere di completamento	484.425,99	119.574,01
Consolidamento statico della Galleria del Ripartitore Principale di irrigazione	13.709.001,56	0,00
Ammodernamento ed estendimento rete irrigua Gromola-Paestum 2° lotto funzionale-opere di completamento 1° stralcio - impiego economie	1.063.805,25	0,00
Realizzazione centrale fotovoltaica vasca Scigliati	5.074.385,14	0,00
Ristrutturazione rete irrigua Comuni di Altavilla Silentina - Adduttori primari	3.906.262,95	1.926.737,05
Completamento reti irrigue a servizio vasche di Altavilla Silentina - (A.G.C. n. 108 Fondo Progettazione)	253.734,12	24.051,08
Primo stralcio urgente dei lavori per il ripristino arginale del Rio Ciorlito - Rio Lama e sistemazione confluyente Collettore Acque Salse per prevenire l'allagamento della frazione Gromola del Comune di Capaccio - Salerno	1.095.578,06	1.925,44
Progetto per l'efficientamento energetico degli edifici consortili	654.408,96	0,00
Lavori di consolidamento statico della Galleria del Ripartitore Principale irriguo - Lavori secondari	1.240.389,68	8.591,08
Lavori di consolidamento statico Galleria del Ripartitore Principale Irriguo in Sinistra Sele - Lavori secondari (AGC 86)-Opere di completamento	0,00	250.000,00
Ristrutturazione rete irrigua Comuni di Altavilla Silentina - Adduttori primari - 1° stralcio - Lavori secondari	0,00	853.000,00
Ammodernamento ed Estendimento rete irrigua 2° lotto funzionale, Opere di Completamento - 1 stralcio - impiego economie Gromola - Paestum	0,00	0,00
Ristrutturazione rete irrigua Comune di Altavilla Silentina località Olivella-Cerrelli-Campolongo - 1° stralcio - opere di completamento	0,00	0,00
Ristrutturazione dell'impianto di sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferragine - 1° stralcio	0,00	1.600.000,00
Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel comune di Altavilla Silentina e Serre "Jonta Alta"	0,00	2.160.000,00
Lavori di ripristino Diramatore Zero e della relativa rete irrigua consortile in loc. Fonte del Maltempo del Comune di serre	0,00	515.000,00
Persano Baraccamento - 1° lotto funzionale - Progetto Generale	0,00	533.557,00
Ristrutturazione dell'impianto di sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferragine	0,00	0,00
Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del fiume Solofrone - opere di completamento	0,00	1.080.000,00
Ristrutturazione impianti Acquedottistici con annessa rete irdica	0,00	0,00
Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del fiume Solofrone - opere di completamento - adeguamento ponte bivio Mattine	0,00	687.576,86
Impianto di sollevamento Opera di presa loc. Pagliarone nel Comune di Serre (SA)	0,00	675.139,00
Ammodernamento ed innovazione tecnologica Impianto di sollevamento Opera di presa loc. Ponte calore nel Comune di Serre (SA)	0,00	200.000,00
Ammodernamento ed innovazione tecnologica Impianto di sollevamento Opera di presa loc. Ponte barizzo nel Comune di Capaccio Paestum (SA)	0,00	290.000,00

Lavori	Q.P. realizzata nel 2021	Q.P. da realizzare nel 2022
Ammodernamento e estendimento rete irrigua secondo lotto funzionale Gromola-Paestum	0,00	1.080.000,00
Manutenzione e ripristino rete acquedotto rurale	0,00	100.000,00
Interventi alla stazione di sollevamento irrigua sita alla loc. Tempa di Lepre	0,00	300.000,00
Manutenzione Opere di Bonifica	0,00	200.000,00
Ristrutturazione immobili consortili	0,00	100.000,00
Manutenzione impianti irrigui	0,00	200.000,00
Ristrutturazione Impianto di Sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferraggine 1° stralcio	0,00	394.618,49
Manutenzione impianti energia rinnovabili	0,00	200.000,00
Realizzazione Impianto idroelettrico loc. Ponte Calore nel Comune di Serre (SA)	0,00	356.166,47
Rete irrigua alto servizio nei Comuni di Altavilla Silentina e Albanella	0,00	0,00
Ristrutturazione rete irrigua Adduttori primari - secondo stralcio	0,00	0,00
TOTALI	27.958.461,14	13.913.044,54

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Guido Contini



CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM - SINISTRA SELE

LAVORI DA IMPUTARE ANNO 2022

PREVISIONE ESERCIZIO 2022

Lavori	Ente erogante	Estremi del provvedimento di concessione	Stato	Esecuzione	Importo finanziario	Importo lavori	Lavori realizzati al 31/12/2021 compreso IVA	A	B	C	D	E	F
								Debiti per lavori da realizzare entro il 2023	Debiti per lavori da realizzare oltre il 2023	Crediti per lavori entro il 2023	Crediti per lavori oltre il 2023	Spese Generali	Banca c/c vincolato per lavori
Annessamento ed estensione rete irrigua Comuni di Allavilla Silitina e Serre - Opere di completamento - impiego economie	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 251 del 30/12/2010	Decreto Ministeriale n. 14648 del 4/02/2014	In esecuzione	Maglio Ettore - Movimento Terra	533.577,49	533.577,49	476.469,43	57.108,06	0,00	57.108,06	0,00	0,00	0,00
Ristrutturazione ed estensione della rete irrigua alla località Valle del Solofrone ricadenti nei Comuni di Capaccio e Giungano - Opere di completamento	Ministero dell'Economia	Decreto Ministeriale n. 14648 del 4/02/2014	In esecuzione	Di Verniere Costruzioni s.r.l.	604.000,00	604.000,00	484.425,99	119.574,01	0,00	119.574,01	0,00	0,00	0,00
Consolidamento statico della Galleria del Ripartitore Principale di irrigazione	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 202 del 10/10/2008	Decreto Ministeriale n. 202 del 10/10/2008	In esecuzione	C.C.C	14.950.000,00	13.709.001,56	13.709.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annessamento ed estensione rete irrigua Gromola-Paestum 2° lotto funzionale - opere di completamento 1° stralcio - impiego economie	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 8556/8046 del 02/06/1997	Decreto Ministeriale n. 8556/8046 del 02/06/1997	In esecuzione	Terralavoro Costruzioni s.r.l.	1.063.805,25	1.063.805,25	1.063.805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizzazione centrale fotovoltaica vasca Scigliati	Regione Campania	Decreto Dirigenziale n. 22 del 18/01/2010	In esecuzione	Scigliati Società Consortile a r.l.	7.000.000,00	5.074.385,14	5.074.385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ristrutturazione rete irrigua Comuni di Allavilla Silitina - Adduttori primari	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 19 del 20/02/2013	Decreto Ministeriale n. 19 del 20/02/2013	In esecuzione	C.M.P. S.r.L.	5.833.000,00	5.833.000,00	3.906.262,95	1.926.737,05	0,00	1.926.737,05	0,00	0,00	0,00
Completamento reti irrigue a servizio vasche di Allavilla Silitina - (A.G.C. n. 108 Fondo Progettazione)	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 251 del 30/12/2010	Decreto Ministeriale n. 251 del 30/12/2010	In esecuzione	Studio di Fattibilità	277.785,20	277.785,20	253.734,12	24.051,08	0,00	24.051,08	0,00	0,00	0,00
Primo stralcio urgente dei lavori per il ripristino arginale del Rio Ciorfitto - Rio Lama e sistemazione confluyente Collettore Acque Salse per prevenire l'allagamento della frazione Gromola del Comune di Capaccio - Salerno	Regione Campania - Difesa Suolo	Ordinanza Commissariale n. 13/3908 - 2010/3922 - 2011 del 15/02/2011	In esecuzione	Gorras Cost s.r.l.	1.097.503,50	1.097.503,50	1.095.578,06	1.925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,44
Progetto per l'efficientamento energetico degli edifici consortili	Regione Campania	Decreto Dirigenziale n. 843 del 23/09/2014	In esecuzione	M.A. Costruzioni	654.408,96	654.408,96	654.408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di consolidamento statico della Galleria del Ripartitore Principale irriguo - Lavori secondari	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 202 del 10/10/2008	Decreto Ministeriale n. 202 del 10/10/2008	In esecuzione	G.M.V. Costruzioni	1.248.980,76	1.248.980,76	1.240.389,68	8.591,08	0,00	8.591,08	0,00	0,00	0,00

Lavori	Ente erogante	Estremi del provvedimento di concessione	Stato	Esecuzione	Importo finanziario	Importo lavori	Lavori realizzati al 31/12/2021 compreso IVA	A	B	C	D	E	F
								Debiti oer lavori da realizzare entro il 2023	Debiti oer lavori da realizzare oltre il 2023	Crediti per lavori entro il 2023	Crediti per lavori oltre il 2023	Spese Generali	Barca c/c vincolato per lavori
Lavori di consolidamento statico Galleria del Ripartitore Principale Irriguo in Sinistra Sele - Lavori secondari (AGC 86)-Opere di completamento	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gestione ex Agensud	D.M. 365822 del 16/08/2021	In esecuzione	G.M.V. Costruzioni	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Ristrutturazione rete irrigua Comuni di Altavilla Silentina - Adduttori primari - 1° stralcio - Lavori secondari			In gara	ATI Petrocelli - Marotta	853.000,00	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00	653.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Ammodernamento ed Estendimento rete irrigua 2° lotto funzionale, Opere di Completamento - 1° stralcio - impiego economie Gromola - Paestum				Progetto definitivo		155.003,05	0,00	0,00	155.003,05	0,00	155.003,05	0,00	0,00
Ristrutturazione rete irrigua Comune di Altavilla Silentina località Olivella-Cerrelli-Campolongo - 1° stralcio - opere di completamento				Progetto Esecutivo		311.838,10	0,00	0,00	311.838,10	0,00	311.838,10	0,00	0,00
Ristrutturazione dell'impianto di sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferragine - 1° stralcio				Progetto Esecutivo		4.000.000,00	0,00	1.600.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel comune di Altavilla Silentina e Serre "Jontia Alta"				Progetto definitivo	5.087.377,88	5.087.377,88	0,00	2.160.000,00	2.727.377,88	1.960.000,00	2.727.377,88	0,00	200.000,00
Lavori di ripristino Diramatore Zero e della relativa rete irrigua consortile in loc. Fonte del Maltempo del Comune di serre				Progetto fattibilità		515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
Persano Baraccamento - 1° lotto funzionale - Progetto Generale				Progetto definitivo		2.390.000,00	0,00	533.577,00	1.856.443,00	483.577,00	1.856.443,00	0,00	50.000,00
Ristrutturazione dell'impianto di sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferragine				Progetto Esecutivo		11.022.085,00	0,00	0,00	11.022.085,00	0,00	11.022.085,00	0,00	0,00
Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del fiume Solofrone - opere di completamento			In gara		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	2.160.000,00	3.090.000,00	2.010.000,00	3.090.000,00	0,00	150.000,00
Ristrutturazione impianti Acquedottistici con annessa rete idrica						4.062.277,06	0,00	0,00	4.062.277,06	0,00	4.062.277,06	0,00	0,00
Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del fiume Solofrone - opere di completamento - adeguamento ponte bivio Mattine			In gara		1.375.153,71	1.375.153,71	0,00	687.576,86	687.576,86	537.576,86	687.576,86	0,00	150.000,00
Impianto di sollevamento Opera di presa loc. Pagliarone nel Comune di Serre (SA)					Stanziamento di bilancio	675.139,00	0,00	675.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammodernamento ed innovazione tecnologica Impianto di sollevamento Opera di presa loc. Ponte barizzo nel Comune di Serre (SA)						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ammodernamento ed innovazione tecnologica Impianto di sollevamento Opera di presa loc. Ponte barizzo nel Comune di Capaccio Paestum (SA)					Stanziamento di bilancio	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lavori	Ente erogante	Estremi del provvedimento di concessione	Stato	Esecuzione	Importo finanziario	Importo lavori	Lavori realizzati al 31/12/2021 compreso IVA	A	B	C	D	E	F
Anno 2021													
Anno 2022													
Anno 2023													
Anno 2024													
Anno 2025													
Anno 2026													
Anno 2027													
Anno 2028													
Anno 2029													
Anno 2030													
Anno 2031													
Anno 2032													
Anno 2033													
Anno 2034													
Anno 2035													
Anno 2036													
Anno 2037													
Anno 2038													
Anno 2039													
Anno 2040													
Anno 2041													
Anno 2042													
Anno 2043													
Anno 2044													
Anno 2045													
Anno 2046													
Anno 2047													
Anno 2048													
Anno 2049													
Anno 2050													
Anno 2051													
Anno 2052													
Anno 2053													
Anno 2054													
Anno 2055													
Anno 2056													
Anno 2057													
Anno 2058													
Anno 2059													
Anno 2060													
Anno 2061													
Anno 2062													
Anno 2063													
Anno 2064													
Anno 2065													
Anno 2066													
Anno 2067													
Anno 2068													
Anno 2069													
Anno 2070													
Anno 2071													
Anno 2072													
Anno 2073													
Anno 2074													
Anno 2075													
Anno 2076													
Anno 2077													
Anno 2078													
Anno 2079													
Anno 2080													
Anno 2081													
Anno 2082													
Anno 2083													
Anno 2084													
Anno 2085													
Anno 2086													
Anno 2087													
Anno 2088													
Anno 2089													
Anno 2090													
Anno 2091													
Anno 2092													
Anno 2093													
Anno 2094													
Anno 2095													
Anno 2096													
Anno 2097													
Anno 2098													
Anno 2099													
Anno 2100													
TOTALE LAVORI CON STANZ.BILANCIO						2.459.757,49	0,00	2.459.757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE LAVORI FINANZIATI							27.958.461,14	13.613.307,05	29.552.600,95	12.861.381,61	29.552.600,95	0,00	751.925,44
TOTALE LAVORI							27.958.461,14	16.073.064,54	29.552.600,95	12.861.381,61	29.552.600,95	0,00	751.925,44

A - Budget Patrimoniale - D.8. Opere di bonifica da realizzare (entro l'anno successivo)
B - Budget Patrimoniale - D.11. Opere di bonifica da realizzare (oltre l'anno successivo)
C - Budget Patrimoniale - B.II.2. Credito verso lo Stato, la Regione e altri Enti Pubblici per lavori (entro l'anno successivo)
D - Budget Patrimoniale - B.II.13. Credito verso lo Stato, la Regione e altri Enti Pubblici per lavori (oltre l'anno successivo)
E - Budget Economico - A.4.d.1. Contributi per servizi e benefici speciali
F - Budget Patrimoniale - B.1.V.2. Depositi bancari vincolati per lavori

Stanz.Bilancio - Budget Patrimoniale - B.6.a Opere da realizzare a carico Ente

