



**CONSORZIO
BONIFICA DI PAESTUM**

ALLEGATO G

PROSPETTI DEI LAVORI REALIZZATI

QUOTA PARTE 2024 E QUOTA PARTE 2025

E ALLEGATO B2 PREVISIONE

CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM - SINISTRA SELE

PROSPETTO LAVORI REALIZZATI

QUOTA PARTE NELL'ESERCIZIO 2024 E QUOTA PARTE DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2025

Lavori	Q.P. realizzata al 2024	Q.P. da realizzare nel 2025
Consolidamento statico della Galleria del Ripartitore Principale di irrigazione	13.709.001,56	0,00
Ristrutturazione rete irrigua Comuni di Altavilla Silentina - Adduttori primari	3.955.840,36	1.877.159,64
Completamento reti irrigue a servizio vasche di Altavilla Silentina - (A.G.C. n. 108 Fondo Progettazione)	277.785,20	0,00
Lavori di consolidamento statico della Galleria del Ripartitore Principale irriguo - Lavori secondari	1.248.980,76	0,00
Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del fiume Selefrone - opere di	4.365.556,71	1.034.443,29
Ristrutturazione rete irrigua Comuni di Altavilla Silentina - Adduttori primari - 1° stralcio - Lavori secondari	0,00	0,00
Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel comune di Altavilla Silentina e Serre "Jonta Alta"	287.255,85	3.386.413,94
Persano Baraccamento - 1° lotto funzionale - Progetto Generale	0,00	1.323.840,04
Ammodernamento e estendimento rete irrigua secondo lotto funzionale Gromola-Paestum	0,00	2.160.000,00
PSR Campania 2014/2020 Misura 4,3,2 - progetto "Ristrutturazione dell'Impianto di Sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferraggine - VASCA TEMPONE	1.181.881,19	2.818.118,81
Ristrutturazione Impianto di Sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola Ferraggine	0,00	0,00
Realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico degli impianti collettivi di irrigazione	0,00	1.984.416,73
Rete Irrigua Consortile efficientamento adeguamento misurazione utilizzi	0,00	0,00
Rete irrigua alto servizio nei Comuni di Altavilla Silentina e Albanella	0,00	0,00
Ristrutturazione rete irrigua Adduttori primari - secondo stralcio	0,00	0,00
Manutenzione e ripristino rete acquedotto rurale	0,00	200.000,00
Manutenzione Opere di Bonifica	0,00	200.000,00
Ristrutturazione immobili consortili	0,00	200.000,00
Manutenzione impianti energia rinnovabili	0,00	200.000,00
Persano Baraccamento - 1° lotto funzionale - Progetto Generale a carico Ente	0,00	242.319,92
Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Castelluccio del Co-mune di Altavilla Silentina e Serre	2.987,92	197.737,47
Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto	84.502,35	118.238,98
Ricostruzione briglia nel Fiume Sele in località Ponte Barizzo, a confine con i Comuni di Capaccio Paestum ed Eboli, a valle del ponte della ferrovia, nei pressi dell'opera di presa Consortile	4.352,40	199.745,38
Ricostruzione sponda Dx e Sx del Fiume Calore in località Jonta del Comune di Serre e Altavilla Silentina	4.389,85	202.394,28
Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Fiocche del Comune di Eboli e Serre	5.790,75	299.283,51
Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto	74.420,00	147.489,60
Ricostruzione sponda Dx e Sx del Fiumarello del Comune di Capaccio Paestum	2.080,00	222.997,35
Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre	4.114,72	315.898,18
Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto	54.983,94	171.275,46
Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto	0,00	236.704,53
Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Palata del Comune di Altavilla Silentina e Serre	4.114,72	329.032,84

Lavori	Q.P. realizzata nel 2024	Q.P. da realizzare nel 2025
Ricostruzione sponda Dx del Fiume Sele in località Ponte Barizzo, a confine con i Comuni di Capaccio Paestum ed Eboli, a valle del ponte della ferrovia, nei pressi dell'opera di presa Consortile	0,00	239.347,57
Lavori di riqualificazione ecosostenibile rete scolante, efficientamento ed innovazione tecnologica idrovora foce sele - Progetto 1° stralcio	0,00	0,00
TOTALI	25.268.038,28	18.306.857,52

IL DIRETTORE GENERALE

ing. Guido Contini



CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM - SINISTRA SELE

LAVORI DA IMPUTARE ANNO 2025

PREVISIONE ESERCIZIO 2025

Lavori	Ente erogante	Estremi del provvedimento di concessione	Stato	Esecuzione	Importo finanziato	Importo lavori	Lavori realizzati al 31/12/2024 compreso IVA	A	B	C	D	E	F
								Debiti per lavori da realizzare entro il 2025	Debiti per lavori da realizzare oltre il 2025	Crediti per lavori entro il 2025	Crediti per lavori oltre il 2025	Spese Generali	Banca c/c vincolato per lavori
Consolidamento statico della Galleria del Ripartitore Principale di irrigazione	Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste	Decreto Commissariale n. 202 del 10/10/2008	In esecuzione	C.C.C	14.950.000,00	13.709.001,56	13.709.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ristrutturazione rete irrigua Comuni di Altavilla Silentina - Adduttori primari	Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste		In esecuzione	C.M.P. S.r.L.	5.833.000,00	5.833.000,00	3.955.840,36	1.877.159,64	0,00	1.877.159,64	0,00	0,00	0,00
Completamento reti irrigue a servizio vasche di Altavilla Silentina - (A.G.C. n. 108 Fondo Progettazione)	Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste			Studio di Fattibilità	277.785,20	277.785,20	277.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di consolidamento statico della Galleria del Ripartitore Principale irriguo - Lavori secondari	Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste		In esecuzione	G.M.V. Costruzioni	1.248.980,76	1.248.980,76	1.248.980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del fiume Solofrone - opere di completamento - Adeguamento ponte Bivio e Mattine	Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste		In esecuzione	Marco appalti	5.400.000,00	5.400.000,00	4.365.556,71	1.034.443,29	0,00	884.443,29	0,00	0,00	150.000,00
Ristrutturazione rete irrigua Comuni di Altavilla Silentina - Adduttori primari - 1° stralcio - Lavori secondari	Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste		In esecuzione	ATI Petrocelli - Marotta	853.000,00	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel comune di Altavilla Silentina e Serre "Jonta Alla"	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gestione ex Agensud	D.M. 365822 del 16/08/2021	In esecuzione	Marco appalti	5.066.827,88	5.066.827,88	0,00	2.533.413,94	2.333.413,94	3.186.413,94	2.333.413,94	0,00	200.000,00
Persano Baraccamento - 1° lotto funzionale - Progetto Generale	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gestione ex Agensud		In gara		2.147.680,08	2.147.680,08	0,00	1.323.840,04	823.840,04	1.073.840,04	823.840,04	0,00	250.000,00
Persano Baraccamento - 1° lotto funzionale - Progetto Generale		Stanziamiento di bilancio	In gara		242.319,92	242.319,92	0,00	242.319,92	0,00	242.319,92	0,00	0,00	0,00
Ammodernamento e estendimento rete irrigua secondo lotto funzionale Gromola-Paestum			Progetto esecutivo			5.400.000,00	0,00	2.160.000,00	3.240.000,00	2.160.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00

Lavori	Ente erogante	Estremi del provvedimento di concessione	Stato	Esecuzione	Importo finanziato	Importo lavori	Lavori realizzati al 31/12/2024 compreso IVA	A	B	C	D	E	F
								Debiti oer lavori da realizzare entro il 2025	Debiti oer lavori da realizzare oltre il 2025	Crediti per lavori entro il 2025	Crediti per lavori oltre il 2025	Spese Generali	Banca c/c vincolato per lavori
PSR Campania 2014/2020 Misura 4.3.2 - progetto "Ristrutturazione dell'impianto di Sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola e Ferraggine - VASCA TEMPONE	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gestione ex Agensud		In esecuzione	Gugliucciello costruzioni	4.000.000,00	4.000.000,00	1.181.881,19	2.818.118,81	1.181.881,19	2.818.118,81	1.181.881,19	0,00	0,00
Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Castelliuccio del Comune di Altavilla Silientina e Serre	PNRR - Regione Campania		In esecuzione	Quagliaricello Infrastrutture	€ 200.725,39	€ 200.725,39	2.987,92	€ 197.737,47	0,00	197.737,47	0,00	0,00	0,00
Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto	PNRR - Regione Campania		In esecuzione	TVG Costruzioni	€ 202.741,33	€ 202.741,33	84.502,35	€ 118.238,98	0,00	118.238,98	0,00	0,00	0,00
Ricostruzione briglia nel Fiume Sele in località Ponte Barizzo, a confine con i Comuni di Capaccio Paestum ed Eboli, a valle del ponte della ferrovia, nei pressi dell'opera di presa Consorile	PNRR - Regione Campania		In esecuzione	R.E.C Costruzioni	€ 204.097,78	€ 204.097,78	4.352,40	€ 199.745,38	0,00	199.745,38	0,00	0,00	0,00
Ricostruzione sponda Dx e Sx del Fiume Calore in località Jonta del Comune di Serre e Altavilla Silientina	PNRR - Regione Campania		In esecuzione	Edile Goffredo Michele	€ 206.784,13	€ 206.784,13	4.389,85	€ 202.394,28	0,00	202.394,28	0,00	0,00	0,00
Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Ficche del Comune di Eboli e Serre	PNRR - Regione Campania		Progetto esecutivo		€ 305.074,26	€ 305.074,26	5.790,75	€ 299.283,51	0,00	299.283,51	0,00	0,00	0,00
Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto	PNRR - Regione Campania		In esecuzione	Costruzioni Russo Lo	€ 221.909,60	€ 221.909,60	74.420,00	€ 147.489,60	0,00	147.489,60	0,00	0,00	0,00
Ricostruzione sponda Dx e Sx del Fiumarello del Comune di Capaccio Paestum	PNRR - Regione Campania		In esecuzione	Consorzio Stabile Ganosis	€ 225.077,35	€ 225.077,35	2.080,00	€ 222.997,35	0,00	222.997,35	0,00	0,00	0,00
Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerropuco del Comune di Altavilla Silientina e Serre	PNRR - Regione Campania		Progetto esecutivo		€ 320.012,90	€ 320.012,90	4.114,72	€ 315.898,18	0,00	315.898,18	0,00	0,00	0,00
Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto	PNRR - Regione Campania		In esecuzione	Vertullo Costruzioni	€ 226.259,40	€ 226.259,40	54.983,94	€ 171.275,46	0,00	171.275,46	0,00	0,00	0,00
Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto	PNRR - Regione Campania		In esecuzione	SAM Costruzioni	€ 236.704,53	€ 236.704,53	0,00	€ 236.704,53	0,00	236.704,53	0,00	0,00	0,00
Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Palata del Comune di Altavilla Silientina e Serre	PNRR - Regione Campania		Progetto esecutivo		€ 333.147,56	€ 333.147,56	4.114,72	€ 329.032,84	0,00	329.032,84	0,00	0,00	0,00
Ricostruzione sponda Dx del Fiume Sele in località Ponte Barizzo, a confine con i Comuni di Capaccio Paestum ed Eboli, a valle del ponte della ferrovia, nei pressi dell'opera di presa Consorile	PNRR - Regione Campania		In esecuzione	G.M.V. Costruzioni	€ 239.347,57	€ 239.347,57	0,00	€ 239.347,57	0,00	239.347,57	0,00	0,00	0,00
Realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico degli impianti collettivi di irrigazione	Regione Campania		In esecuzione	Consorzio Stabile F2B	3.968.833,46	€ 3.968.833,46	0,00	1.984.416,73	1.984.416,73	1.534.416,73	1.984.416,73	0,00	450.000,00
Manutenzione e ripristino rete acquedotto rurale		Stanziamiento di bilancio				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione Opere di Bonifica		Stanziamiento di bilancio				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Lavori	Ente erogante	Estremi del provvedimento di concessione	Stato	Esecuzione	Importo finanziato	Importo lavori	Lavori realizzati al 31/12/2024 compreso IVA	A	B	C	D	E	F
Ristrutturazione immobili consortili		Stanziamiento di bilancio			Stanziamiento di bilancio	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione impianti energia rinnovabili		Stanziamiento di bilancio			Stanziamiento di bilancio	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ristrutturazione Impianto di Sollevamento Ponte Calore e rete irrigua Cannizzola Ferragine			Progetto esecutivo			11.022.085,00	0,00	0,00	11.022.085,00	0,00	11.022.085,00	0,00	0,00
Rete Irrigua Consortile efficientamento adeguamento misurazione utilizzi						19.911.800,00	0,00	0,00	19.911.800,00	0,00	19.911.800,00	0,00	0,00
Rete Irrigua alto servizio nei Comuni di Allavilla Silentina e Albanella						8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Ristrutturazione rete irrigua Adduttori primari - secondo stralcio						10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Lavori di riqualificazione ecosostenibile rete scolante, efficientamento ed innovazione tecnologica idrovora foce sele - Progetto 1° stralcio				Progetto di fattibilità tecnico economico		7.433.096,40	0,00	0,00	7.433.096,40	0,00	7.433.096,40	0,00	0,00
TOTALE LAVORI CON STANZ.BILANCIO						1.042.319,92	0,00	1.042.319,92	0,00	1.042.319,92	0,00	0,00	0,00
TOTALE LAVORI FINANZIATI							24.980.782,43	17.264.537,60	65.930.533,30	16.214.537,60	65.930.533,30	0,00	1.050.000,00
TOTALE LAVORI							24.980.782,43	18.306.857,52	65.930.533,30	17.256.857,52	65.930.533,30	0,00	1.050.000,00

A - Budget Patrimoniale - D.8. Opere di bonifica da realizzare (entro l'anno successivo)
B - Budget Patrimoniale - D.11. Opere di bonifica da realizzare (oltre l'anno successivo)
C - Budget Patrimoniale - B.II.2. Credito verso lo Stato, la Regione e altri Enti Pubblici per lavori (entro l'anno successivo)
D - Budget Patrimoniale - B.II.13. Credito verso lo Stato, la Regione e altri Enti Pubblici per lavori (oltre l'anno successivo)
E - Budget Economico - A.4.d.1. Contributi per servizi e benefici speciali
F - Budget Patrimoniale - B.1.V.2. Depositi bancari vincolati per lavori

Stanz.Bilancio - Budget Patrimoniale - B.6.a Opere da realizzare a carico Ente



IL DIRETTORE GENERALE
ing. Guido Contini