



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 610/2025 del 23/10/2025

OGGETTO: PNRR - M2C4 - Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre - provvedimenti

Il giorno 23/10/2025 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO
GIOVANNI TEDESCO
FRANCESCO GRIPPA
PASQUALE MARANO
ALFONSO MATRONE
ANTONIO ORLOTTI
GIUSEPPINA FIORE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
	A
P	
P	
P	
	A

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

BARTOLOMEO CITRO - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

Sono assenti i Sigg.: Grippa Francesco, Fiore Giuseppina.
Giustificano l'assenza i Sigg.: Grippa Francesco.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- con O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 la Regione Campania è destinataria di specifici fondi per far fronte alle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del mese di Novembre 2019;
- a seguito del suddetto evento meteorologico il reticolo idrografico del Comprensorio del Consorzio Bonifica di Paestum ha subito ingenti danni con la formazione di puntuali dissesti;
- con deliberazione della D.A. n. 39 del 30.01.2020 è stato dato incarico all'Ing. Guido Contini, al geom. Angelo Iorio e al geom. Pietro Mancino di predisporre le perizie tecniche da inviare all'assessorato ai Lavori pubblici della Regione Campania;
- con propria nota protocollo n. 335292 del 28.06.2022 la Giunta Regionale della Campania - Direzione generale per i lavori Pubblici e la Protezione Civile - ha richiesto la documentazione relativa alle perizie approvate al fine di ammetterle a finanziamento, a valere sui fondi PNRR;
- con nota consortile Prt.G. 0009197/2022 del 30/06/2022 è stata trasmessa alla Direzione generale per i lavori Pubblici della Regione Campania tutta la documentazione richiesta;
- la Giunta Regionale della Campania con propria nota del 26.01.2023 n. 45018 ha comunicato l'ammissione a finanziamento dell'intervento denominato "Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre", inserito nel decreto del Dip. Protezione Civile rep. 2839 del 31.10.2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 28.12.2022 al n. 3334, per l'importo complessivo di € 225.125,60;
- con deliberazione della D.A. n. 53 del 02.02.2023 è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico Consortile di procedere all'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di "Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre";
- con nota consortile Prt.G.0001786/2023 del 07/02/2023 sono stati confermati i dati generali dell'intervento di che trattasi, così come richiesto dalla Direzione generale per i lavori Pubblici della Regione Campania;
- con deliberazione della D.A. n. 255 del 20.04.2023 è stato approvato il progetto di livello esecutivo dei lavori "Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre", redatto sulla base del prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023 relativo all'anno 2023, per l'importo complessivo di € 225.125,60;
- con nota consortile protocollo N. 5965/2024 del 09/05/2024 veniva richiesta una proroga dei tempi di pubblicazione dei bandi nonché la rideterminazione dell'importo finanziato per tre interventi, tra cui il progetto di che trattasi;
- con nota consortile protocollo N. 7568/2024 del 09/05/2024, al fine di giustificare la rideterminazione dell'importo finanziato, è stata trasmessa una relazione dettagliata a firma del RUP e del Direttore Generale del Consorzio;
- con deliberazione della D.A. n. 517 del 08/08/2024 è stato riapprovato il progetto esecutivo denominato "Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre" aggiornato al nuovo codice dei contratti nonché al prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2024;

- a seguito della verifica dei requisiti effettuata mediante il sistema FVOE 2.0, con deliberazione della D.A. n. 72 del 06/02/2025, i lavori di “Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre” sono stati affidati in favore del Consorzio Stabile Energos - P.IVA [REDACTED] per l'importo di € 198.864,69 oltre oneri della sicurezza;
- con deliberazione della D.A. 352 del 12/06/2025 è stato rettificato l'errore materiale riportato nella deliberazione di D.A. n. 72 del 06/02/2025 e rimodulato il quadro economico secondo le risultanze di gara ovvero € 188.328,75 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.172,52 ed oltre iva di legge;
- con deliberazione della D.A. n. 364 del 19/06/2025 è stato autorizzato il subappalto alla ditta TOBUILD S.R.L. con sede in [REDACTED] P.IVA [REDACTED];
- RILEVATO che:
 - in fase esecutiva è emersa la necessità, segnalata dalla D.L., di introdurre piccole lavorazioni di dettaglio complementari alle opere di progetto ovvero:
 - prolungamento della scogliera di circa 14 mt;
 - nei documenti di gara, e più precisamente all'art. 4 della lettera di invito prot. 15421 del 20/12/2024, è prevista la possibilità di introdurre modifiche al contratto;
 - VISTI gli atti di perizia dei lavori denominati “Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre”, redatti dalla D.L. e così composti:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - sezioni stato di fatto e stato di progetto;
 - elenco prezzi;
 - computo metrico estimativo;
 - sommario del computo;
 - incidenza manodopera
 - quadro comparativo di raffronto;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - schema atto di sottomissione;
 - quadro economico rideterminato;
 - VISTA la relazione sull'ammissibilità della Perizia redatta dal RUP, agli atti del procedimento, dalla quale si evince che la variante:
 - al netto del ribasso d'asta, comporta un incremento complessivo di € 11.156,98 che corrisponde ad un aumento percentuale pari al 5,654%, contenuto nel 15% del valore del contratto iniziale, per un nuovo importo di contratto rimodulato in € 197.313,21 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.172,52 ed iva di legge;
 - non comporta modifiche sostanziali al contratto;
 - è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;
 - deriva, come precisato nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, da modifiche alle previsioni di progetto che non alterano la natura complessiva del contratto, ricadendo pertanto nella fattispecie di cui all'art. 120 comma 1 lettera a) e comma 3 lettera a) e b) del D. lgs. n. 36/2023;
 - non prevede il differimento di giorni naturali e consecutivi del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- DATO ATTO che:
 - il responsabile unico del procedimento, nominato con deliberazione della D.A. n. 39 del 30.01.2020, è il geom. Antonio Del Prete;
 - il CUP attribuito all'intervento è il seguente: B21J20000200006

- il CIG attribuito all'intervento è il seguente: B4EF6C74B7;
- la Direzione dei lavori è stata affidata, con deliberazione della D.A. n. 553 del 12/09/2024, alla struttura tecnica consortile nelle persone dell'Ing. Guido Contini e del geom. Pietro Mancino;
- RITENUTO di:
- prendere atto ed approvare la Perizia di Variante dei lavori denominati "Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre", redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) e comma 3 lettera a) e b) del D. lgs. n. 36/2023 che prevede un incremento percentuale del 5,654% per un importo di contratto rimodulato in € 197.313,21 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.172,52 ed iva di legge composta dai seguenti atti tecnici:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - sezioni stato di fatto e stato di progetto;
 - elenco prezzi;
 - computo metrico estimativo;
 - sommario del computo;
 - incidenza manodopera
 - quadro comparativo di raffronto;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - schema atto di sottomissione;
 - quadro economico rideterminato;
- approvare, per quanto innanzi riportato, il nuovo Quadro Economico di variante come appresso indicato:

QUADRO ECONOMICO		Post - Gara	Perizia assestamento
		15,754%	
A)	Lavori		
a.1	Lavori	€ 220.967,44	186.156,23 €
a.2	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.172,52	€ 2.172,52
	Totale lavori	€ 223.139,96	188.328,75 €
B)	Somme a disposizione		
b.1	Imprevisti (5% di A)	€ 11.157,00	€ 11.157,00
b.2	Allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici	€ 1.050,00	€ 1.050,00
b.3	Oneri a discarica	€ -	€ -
b.4	indennità per occupazione temporanea - DPR 327/01 e art. 17 D.P.R. 22/2018	€ 977,28	€ 977,28
	Totale B)	€ 13.184,28	€ 13.184,28
C)	Spese generali (fino al 15% di A+B)	€ 28.358,91	€ 24.181,56
D)	I.V.A. 22% (di A+B)	€ 55.329,75	€ 49.206,81
E)	economie di gara	€ 45.111,50	€ 45.111,50
	TOTALE Concessione (A+B+C+D+E)	320.012,90	320.012,90

- prendere atto ed approvare lo schema atto di sottomissione che non prevede l'introduzione di nuovi prezzi e proroghe sull'ultimazione dei lavori;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini, e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;

- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto ed approvare la Perizia di Variante dei lavori denominati "Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre" redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) e comma 3 lettera a) e b) del D. lgs. n. 36/2023 che prevede un incremento percentuale del 5,654% per un importo di contratto rimodulato in € 197.313,21 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.172,52 ed iva di legge composta dai seguenti atti tecnici:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - sezioni stato di fatto e stato di progetto;
 - elenco prezzi;
 - computo metrico estimativo;
 - sommario del computo;
 - incidenza manodopera
 - quadro comparativo di raffronto;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - schema atto di sottomissione;
 - quadro economico rideterminato;
- di approvare, per quanto innanzi riportato, il nuovo Quadro Economico di variante come appresso indicato:

QUADRO ECONOMICO			Post - Gara	Perizia assestamento
			15,754%	
A)	Lavori			
a.1	Lavori	€ 220.967,44	186.156,23 €	197.313,21 €
a.2	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.172,52	€ 2.172,52	€ 2.172,52
	Totale lavori	€ 223.139,96	188.328,75 €	199.485,73 €
B)	Somme a disposizione			
b.1	Imprevisti (5% di A)	€ 11.157,00	€ 11.157,00	€ -
b.2	Allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00
b.3	Oneri a scarica	€ -	€ -	
b.4	indennità per occupazione temporanea - DPR 327/01 e art. 17 D.P.R. 22/2018	€ 977,28	€ 977,28	€ 977,28
	Totale B)	€ 13.184,28	€ 13.184,28	€ 2.027,28
C)	Spese generali (fino al 15% di A+B)	€ 28.358,91	€ 24.181,56	€ 24.181,56
D)	I.V.A. 22% (di A+B)	€ 55.329,75	€ 49.206,81	€ 49.206,80
E)	economie di gara		€ 45.111,50	€ 45.111,50
	TOTALE Concessione (A+B+C+D+E)	320.012,90	320.012,90	320.012,90

- di prendere atto ed approvare lo schema atto di sottomissione che non prevede l'introduzione di nuovi prezzi e proroghe sull'ultimazione dei lavori;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione sarà imputata al finanziamento regionale di cui al DDR della Regione Campania n. 505 del 06/11/2023.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PNRR - M2C4 - Investimento 2.1.b - Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre CUP B21J20B4EF6C74B7000200006 - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 23/10/2025

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PNRR - M2C4 - Investimento 2.1.b - Ricostruzione sponda Sx del Fiume Calore in località Cerrocupo del Comune di Altavilla Silentina e Serre CUP B21J20B4EF6C74B7000200006 - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 23/10/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 12/03/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 23/10/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 12/03/2026